

Działając na podstawie § 81-95 Statutu Rady Gminy Kętrzyn oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Gminy Kętrzyn w składzie :

Tomasz Rutkowski – Przewodniczący Zespołu, członek Komisji
Ireneusz Żukowski – członek Komisji
Zbigniew Rutkowski – członek Komisji
Przeprowadził kontrolę modernizacji drogi w Wopławkach etap I.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22.04.2015-22.05.2015 r.

Zakres kontroli : Inwestycja modernizacji drogi gminnej oznaczonej numerem działki 37/2 w obrębie Wopławki Gmina Kętrzyn

Przebieg i wyniki kontroli:

Inwestycja modernizacji w/w drogi została zrealizowana ze środków własnych oraz dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki reprezentowane przez Dyrektora oddziału Pana Jacka Paska. W dniu 17.07.2014 roku podpisano umowę (RGG.273.73.2014) na wykonanie 695,10 m nawierzchni za łączną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 204 862,96 zł. termin zakończenia inwestycji określono na 30 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót.

W czasie inwestycji podpisana została umowa (RGG.273.92.2014) na wykonanie łuku drogi przy tzw. spichlerzu w terminie 08.08.2014 – 13.08.2014 co stanowiło łącznik między w/w modernizacją drogi na działce 37/2 a częścią drogi asfaltowej wykonanej w latach poprzednich. Prace inwestycyjne zakończono dn. 13.08.2014 r. czyli w terminie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 218 000,67 zł z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 80 000 zł.

Odbioru inwestycji dokonano w dniu 21.08.2014 roku. W odbiorze udział wzięły następujące osoby :
- przedstawiciel Gminy Kętrzyn Pan Marek Padewski
-Inspektor nadzoru Pan Zbigniew Płazewski
-przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowy dróg i Mostów Sp.z.o.o kierownik robót pan Kamil Nalewajko.

W protokole odbioru inwestycji wykonanie określa się jako ogólnie dobre, bez uwag.

Zalecenia :

Zespół kontrolny stwierdza, że wykonanie nawierzchni jest zgodne z wyszczególnieniem elementów rozliczeniowych podbudowy, jednakże ma zastrzeżenia co do uzupełnienia poboczy mieszanką optymalną kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, tj. pobocza nie są stabilne, stwierdzono ubytki kruszywa. Zaleca się uzupełnienie i mechaniczną stabilizację poboczy.

Na tym sprawozdanie zakończono

Zespół kontrolujący :
Tomasz Rutkowski
Ireneusz Żukowski
Zbigniew Rutkowski

.....
Podpis kierownika jednostki